

## Uitvoeringsprogramma IHP 2016-2020

Het IHP leidt tot verschillende acties voor zowel de benoemde maatregelen als de voorkeursscenario's. Deze acties zijn verspreid over IJsselstein, hebben een verschillend tijdspad en afhankelijk van de actie zijn er één of meerdere partijen bij betrokken. Om zicht te houden op wat er wanneer, waar en door wie moet gebeuren zijn de acties opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma dat nu voorligt is die vanaf 2016 tot en met 2020. De acties zijn verdeeld over de kalenderjaren.

Naast de acties uit het IHP, is ook de evaluatie van het IHP zelf in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Halverwege het uitvoeringsprogramma, rond eind 2017/begin 2018, is een actualisatie van het IHP voorzien. Het zal met name om een actualisatie van gegevens, zoals de prognoses, gaan, waarbij wordt beoordeeld of de in het IHP gemaakte keuzes nog verantwoord zijn. Tegen het einde van het uitvoeringsprogramma vindt een meer uitgebreide evaluatie plaats waarbij ook wordt getoetst of de kaders, visie en ambities nog actueel en gewenst zijn.

Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd in kalenderjaren en qua opzet deels vergelijkbaar met de P&C producten van de gemeente zodat er tussen het uitvoeringsprogramma en de P&C producten daar waar nodig makkelijk aansluiting wordt gevonden. Omdat het IHP geen P&C product is en ook een product is van en voor de schoolbesturen, zijn er ook een aantal andere elementen toegevoegd. De meeste beschrijvingen in het schema wijzen zichzelf. Een aantal beschrijving behoeven een toelichting:

- 'Wie is de trekker': dit is de partij die primair verantwoordelijk is voor het resultaat. Dit hoeft niet te betekenen dat het ook de enige partij is met verantwoordelijkheden. Delen van het beschreven resultaat kunnen ook onder verantwoordelijkheid van een andere partij vallen.
- 'Andere betrokkenen': in het schema zijn alleen de betrokkenen genoemd die een direct belang hebben bij onderwijshuisvesting en waarvan zeker is dat ze bij het resultaat betrokken zijn. Partijen met een indirect belang, zoals omwonenden, zijn niet opgenomen. Op het moment dat er gewerkt gaat worden aan een resultaat wordt bepaald wie op welke manier betrokken wordt.
- 'Link IHP': alle acties in dit uitvoeringsprogramma zijn direct terug te leiden naar onderdelen op de website van het IHP. Hier staat beschreven op welke deel van de website er meer informatie te vinden is over het beschreven resultaat.

Omdat de bouwprojecten door de jaren heen lopen, zijn deze ook in een apart tijdschema inzichtelijk gemaakt. Onder het schema staan de acties opgesomd die niet binnen de scope van dit uitvoeringsprogramma vallen.

### 2016

Doel/resultaat	Wat gaan we er voor doen	Gebied	Wie is de trekker	Andere betrokkenen	Wanneer starten	Wanneer klaar	Kosten	Link IHP
MFA Touwlaan: samenwerking	Opstellen gezamenlijke visie op samenwerking in relatie tot het gebouw	Centrum	Schoolbesturen	Kinderopvang (kov), BSO, vve	Jan 2016	Juni 2016	nvt	Maatregelen en voorkeurs-scenario Centrum
MFA Touwlaan: start plan-voorbereiding	Opstellen pve, investeringsraming en concept bouwheer-overeenkomst	Centrum	Schoolbesturen	Gemeente, kov en BSO, vve	April 2016	Sept 2016	€20.000	Voorkeurs-scenario centrum

MFA Touwlaan: besluit raad	De raad vragen om een besluit betreffende vaststelling van het krediet	Centrum	Gemeente	schoolbesturen	Sept 2016	Dec 2016	nvt	Voorkeurs-scenario centrum
MFA Touwlaan: bestemmingsplan	Vooronderzoek en opstellen en vaststellen bestemmingsplan	Centrum	Gemeente	Schoolbesturen	Juni 2016	Sept 2017	€ 40.000	Voorkeurs-scenario Centrum
Samenwerking	Ontwikkelen dagarrangementen (voorafgaand aan bouw MFA)	Centrum	Schoolbesturen	Kov, BSO, Pulse, eventueel andere partijen	Jan 2016	Juni 2016	nvt	Maatregelen Centrum
Go/no go verplaatsen Baanbreker	Mogelijkheden verplaatsing onderzoeken en nemen besluit over de haalbaarheid	Wenteltrap/Baanbreker	Lek & IJssel	RPO, gemeenten IJ'stein en N'gein, samenwerkingsverband VO	Jan 2016	Dec 2016	€ 2.000	Maatregelen en Voorkeurs-scenario Wenteltrap/Baanbreker
Instandhouding Wenteltrap/Baanbreker	Onderzoek naar noodzakelijke maatregelen voor instandhouding 5 jaar	Wenteltrap/Baanbreker	Lek & IJssel	nvt	Jan 2016	April 2016	nvt	Voorkeurs-scenario Wenteltrap/Baanbreker
Brede school aan de Duitslandstraat	Doorontwikkeling samenwerking en brede school gedachte in relatie tot de nieuwbouw	Noord	Lek & IJssel, Fluentia,	Pulse, BSO IJsselstein	Is al gestart	Juni 2016	nvt	Maatregelen Noord
MFA Duitslandstraat: planuitwerking	Keuze architect, opstellen vo, keuze aannemer, opstellen do	Noord	Lek & IJssel	Gemeente, Fluentia, BSO, Pulse	Jan 2016	Dec 2016	pm	Voorkeurs-scenario Noord
MFA Duitslandstraat: planologisch	Doorlopen planologische procedure	Noord	Gemeente	Schoolbesturen	Jan 2016	Dec 2016	pm	Voorkeurs-scenario Noord
Goed binnenklimaat bestaande gebouwen	Onderzoek aanpassingen en mogelijke realisatie maatregelen Agnes en Tandem voor Frisse Scholen klasse C	Noord	Robijn en Lek & IJssel	nvt	April 2016	Dec 2016	pm	Maatregelen Noord

Openbare speelpleinen	Onderzoeken mogelijkheden openbaar maken schoolpleinen in samenhang met speeltuinenbeleid	Alle	Gemeente	Scholen	April 2016	Dec 2016	nvt	Maatregelen alle gebieden
Samenwerking	Intensiveren samenwerking met kov, BSO en eventueel andere partijen als de kansen er zijn	Alle	Schoolbesturen	Kov, BSO	2016	2020	nvt	Maatregelen alle gebieden
Managen leegstand	Monitoren en onderzoeken van de ontwikkeling van het aantal leerlingen ivm krimp en verschuiven onderwijsfuncties en innemen standpunt hierover	Zuid	Schoolbesturen	Gemeente	2016	2020	nvt	Maatregelen zuid

## 2017

MFA Touwlaan: planuitwerking	Ontwerp en aanbesteding	Centrum	Schoolbesturen	Gemeente, kov en BSO, vve	1 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	Max 10% investeringsraming	Voorkeurs-scenario Centrum
Aanpassingen Nicolaasschool	Onderzoek naar eventuele maatregelen voor instandhouding school voor middellange termijn	Centrum	Lek & IJssel	nvt	3 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	pm	Voorkeurs-scenario Centrum
MFA Duitslandstraat: realisatie	Bouw van de mfa en ingebruikname	Noord	Bouwheer	Afhankelijk van te maken afspraken over bouwheerschap	1 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	Ca. €3.5 mln	Voorkeurs-scenario noord
Aanpak Wenteltrap	Innemen standpunt betreffende renovatie/nieuwbouw, locatie, tijdelijke huisvesting en start planvorming	Wenteltrap/Baanbreker	Lek & IJssel	Gemeente	2 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	Ntb	Voorkeurs-scenario Wenteltrap/Baanbreker
Samenwerking	Intensiveren samenwerking met relevante zorgaanbieders	Wenteltrap/Baanbreker	Lek & IJssel	Ntb	3 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	Nvt	Voorkeurs-scenario Wenteltrap/Baanbreker

**2018**

MFA Touwlaan: realisatie	Bouw van de mfa en ingebruikname	Centrum	Bouwheer	Afhankelijk van te maken afspraken over bouwheerschap	1 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	ntb	Voorkeurs-scenario Centrum
Actualisatie IHP	Opstellen nieuwe prognoses en updaten eventuele andere gegevens en verwerken in IHP	nvt	Gemeente	Schoolbesturen	1 <sup>e</sup> kwartaal	2 <sup>e</sup> kwartaal	€ 10.000	nvt

**2019**

In 2019 starten geen nieuwe actiepunten. Een aantal doorlopende actiepunten, zoals samenwerking en de monitoren van de leerlingenontwikkelingen in zuid lopen ook dit jaar gewoon door.

**2020**

Evaluatie IHP	Herijken en actualiseren IHP en opstellen nieuw uitvoeringsprogramma	Nvt	Gemeente	Schoolbesturen	1 <sup>e</sup> kwartaal	4 <sup>e</sup> kwartaal	€10.000	nvt
---------------	--	-----	----------	----------------	-------------------------	-------------------------	---------	-----

Actiepunten voor uitvoeringsprogramma 2021-2025

Er zijn een aantal actiepunten en maatregelen benoemd voor de periode na 2020. Deze worden meegenomen in een volgend uitvoeringsprogramma. Het betreft de volgende punten:

- Noord: Ontwikkelen visie op samenwerking ivm MFA (2021)
- Noord: Besluitvormingsproces over definitieve keuze scenario Agnes en Tandem (2022)
- West: Ontwikkelen van een visie op de samenwerking in een mogelijk nieuw gebouw. In feite kan de situatie opgevat worden als dat er 10 jaar lang de tijd om te komen tot een vorm van samenwerken die dan ook beslag kan krijgen in een gebouw. (2022)
- Centrum: Innemen standpunt betreffende positie Nicolaasschool (2023)

		Tijdsschema IHP op basis van thema																			
Thema		2016				2017				2018				2019				2020			
MFA Touwlaan																					
	visie op samenwerking																				
	start planvoorbereiding																				
	besluitvorming																				
	bestemmingsplan																				
	planuitwerking																				
	realisatie en ingebruikname																				
Wenteltrap/Baanbreker																					
	onderzoek instandhouding korte termijn																				
	onderzoek verplaatsen Baanbreker																				
	visie op samenwerking irt gebouw																				
	standpunt en planvoorbereiding Wenteltrap																				
MFA Duitslandstraat (is al gestart)																					
	Doorontwikkeling samenwerking																				
	planologische procedure																				
	planuitwerking																				
	realisatie en ingebruikname																				